

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

Nota Informativa

Obra: Supervisión y Control de Obra en la ejecución de los trabajos de Ampliación y Remodelación del Área de Urgencia de la UMAE-Hospital de Especialidades C.M.N.O., ubicado en Guadalajara, Jalisco

Empresas: Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14140001-5-43635.

Importe contratado: **\$2'413,786.13 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 17 de septiembre de 2015

Fecha de Término contractual: 11 de agosto de 2016

Fecha de Término Convenio C-1: 28 de noviembre de 2016

Importe de Convenio C-1: **\$591,377.60 más IVA.**

Fecha de Término Convenio C-2: 31 de agosto de 2017

Importe de Convenio C-2: **\$928,789.36 más IVA.**

Importe Total Contrato y Convenios: **\$3'993,953.09 más IVA**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	89.83%	89.83%
<i>Financiero:</i>	\$3'005,163.73	\$3'533,890.06

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$3'005,163.73	hasta la estimación 15
Importe estimado Pagado	\$3'005,163.73	De la estimación 01 a la 15
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$3'005,163.73	