

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

### **Nota Informativa**

**Obra:** Supervisión Externa para la Ampliación y Remodelación del Área de Urgencia de la UMAE-Hospital de Especialidades Centro Médico Nacional de Occidente, ubicado en Guadalajara, Jalisco

**Empresas:** Bufete de Control de Calidad, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14140001-5-43635, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

**Importe contratado:** **\$2'413,786.13 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 17 de septiembre de 2015

**Fecha de Término contractual:** 11 de agosto de 2016

**Fecha de Término Convenio C-1:** 28 de noviembre de 2016

**Importe de Convenio C-1:** **\$591,377.60 más IVA.**

**Importe Total Contrato y Convenio C-1:** **\$3'005,163.73 mas IVA**

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100.0%	100.0%
Financiero:	\$3'005,163.73	\$3'005,163.73

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$3'005,163.73</b>	hasta la estimación 15
Importe estimado Pagado	\$3'005,163.73	De la estimación 01 a la 15
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$3'005,163.73</b>	