

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Tesistan, Municipio de Zapopan, Jalisco.

Empresas: Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

Contrato: 1-12140002-4-43644, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

Importe contratado: \$23'287,954.40 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 26 de octubre de 2015

Fecha de Término contractual: 22 de mayo de 2016

1 era. Suspensión (37 días): 28 de junio de 2016

1 er. Convenio C-1 con sanciones (85 días): 31 de octubre de 2016

2 da. Suspensión fecha de inicio: 8 de noviembre de 2016

Fecha de Término de la suspensión (estimada): 01 de agosto de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	96.00%	100%
<i>Financiero:</i>	\$20'812,718.96	\$23'287,954.40

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$20,812,718.96	hasta la estimación 23
Importe estimado Pagado	\$20,812,718.96	De la estimación 1 a la 23
Importe programado para pago	\$0.00	El contratista no ha presentado <i>Estimaciones</i>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$20'812,718.96	