

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Tesistan, Municipio de Zapopan, Jalisco.

**Empresas:** Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-12140002-4-43644, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio alzado).

**Importe contratado:** \$23'287,954.40 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 26 de octubre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 22 de mayo de 2016

**Fecha de Término de Convenio C-1:** 31 de octubre de 2016

**Fecha de Término (estimada):** Pendiente

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	96.00%	100%
<i>Financiero:</i>	\$20'812,718.96	\$23'287,954.40

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$20,812,718.96</b>	hasta la estimación 23
Importe estimado Pagado	\$20,812,718.96	De la estimación 1 a la 23
Importe programado para pago	\$0.00	El contratista no ha presentado <i>Estimaciones</i>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$20'812,718.96</b>	