



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

## Nota Informativa

**Obra:** REESTRUCTURACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE SUB ZONA  
CON MEDICINA FAMILIAR No 3 (HGSZMF) EN CHILPANCINGO DE  
LOS BRAVOS, GUERRERO.

**Empresas:** GRUPO CONSTRUCTOR MAFYN, S.A. DE C.V.

**Contrato:** 1-111120002-4-43643

**Importe contratado:** \$8,657,476.97  
\$10,042,673.28 con IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 26 de octubre de 2015  
**Fecha de Término contractual:** 05 de septiembre de 2016  
**Convenio de diferimiento inicio:** 07 de diciembre de 2015  
**Convenio de diferimiento termino:** 17 de octubre de 2016  
**Convenio Modificatorio inicio:** 18 de octubre de 2016  
**Convenio Modificatorio termino:** 31 de diciembre de 2016  
**Monto de convenio modificatorio:** \$1,978,049.01 más iva

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$10,635,525.98	\$10,635,525.98

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$12,337,162.29</b>	hasta la estimación No. 76
Importe estimado Pagado	\$12,337,162.29	hasta la estimación No. 76
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$12,337,162.29</b>	

*R. Z. U.*