

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Proyecto Integral de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (SUSTITUCION), que se ubicara en el Municipio, de Atotonilco de Tula, Hidalgo cuyo diseño debe incluir todos los espacios, locales e instalaciones necesarias que garantice el correcto funcionamiento y operación de la Unidad Medica. Asimismo.

Empresas: Constructora Germer, S.A. de C.V., en participación conjunta con la empresa Espacio Consultores, S.C.

Contrato: 1-12130001-4-43611

Importe contratado: \$20,283,078.19
\$23,528,370.70 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 10 de junio de 2015

Fecha de Término contractual: 06 de diciembre de 2015

Fecha de inicio de convenio:

Fecha de Término de convenio:

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	98.36%	100%

<u>Concepto</u>	<u>Importe C/IVA</u>	<u>Comentarios</u>
Importe estimado Total	\$23,142,870.02	hasta la estimación No. 16
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$23,142,870.02	