



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: PROYECTO INTEGRAL DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
(U.M.F.) NUEVA (SUSTITUCIÓN) ATOTONILCO.

Empresas: CONSTRUCTORA GERMER S.A. DE C.V.

Contrato: 1-12130001-4-43611

Importe contratado: \$20,283,078.19
\$23,528,370.70 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 10 de junio de 2015

Fecha de Término contractual: 6 de diciembre de 2015

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$19,958,548.94	\$20,283,078.19

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$23,528,370.70	hasta la estimación No. 17
Importe estimado Pagado	\$23,528,370.70	hasta la estimación No. 17
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$23,528,370.70	