

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017.

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15080002-4-43688, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$25'303,792.90 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 19 de mayo de 2016

Fecha de Término contractual: 14 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 16 de diciembre de 2016

Fecha de Término Convenio Adicional: 28 de abril de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	64.00%	80.00%
Financiero:	\$12'743,611.69	\$17'459,617.10

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$16,420,509.40	hasta la estimación 11
Importe estimado Pagado	\$16,420,509.40	De la estimación 1 a la 11
Importe programado para pago	\$2'320,000.00	De la estimación 12 a la 14 <i>Estimaciones por integrar por la contratista.</i>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$19'111,709.40	