

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017.

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios, en Ciudad Juárez Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15080002-4-43688, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$25'303,792.90 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 19 de mayo de 2016

Fecha de Término contractual: 14 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 16 de diciembre de 2016

Fecha de Término Convenio Adicional: 28 de abril de 2017

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 29 de noviembre de 2017.

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	82.54%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$19'743,418.79	\$24'388,082.09 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$22,902,095.80	hasta la estimación 52
Importe estimado Pagado	\$22,902,365.80	De la estimación 1 a la 52
Importe programado para pago	\$ 1'325,730.00	El importe indicado es producto de los trabajos ejecutados que no ha presentado "El contratista"
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$ 0.00	No se cuenta con estimaciones en este periodo.
Suma Acumulada Total	\$24'228,095.80	