

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México a 29 de diciembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.  
**Empresas:** Constructora Figosa, S.A de C.V.  
**Contrato:** 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).  
**Convenio:** 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017

**Importe contratado:** \$25'307,124.38 más IVA.  
**Importe convenio C-2** \$ 7'721,893.83 más IVA  
**Total contrato más C-2** \$33'029,018.21 más IVA

**Fecha de contratación:** 19 de mayo de 2016  
**Fecha de inicio:** 23 de mayo de 2016  
**Fecha de término:** 18 de noviembre de 2016

**Fecha de Término Suspensión (prorroga):** 26 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término Primer Convenio:** 30 de abril de 2017  
**Fecha de Término Suspensión Casa de Maquinas** 07 de agosto 2017  
**Fecha de Término Segundo Convenio:** 31 de diciembre de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	93.16%	99.80%
<i>Financiero:</i>	\$22'813,720.71 S/IVA	\$32'962,960.17S/IVA

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$22'813,720.71</b>	hasta la estimación 41
Importe estimado Pagado SIN IVA	\$22'813,720.71	De la estimación 1 a la 41
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$22'813,720.71</b>	