

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Chihuahua, Chihuahua a 09 de marzo de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.

**Empresas:** Constructora Figosa, S.A de C.V.

**Contrato:** 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).

**Importe contratado:** **\$25'307,124.38 más IVA.**

**Fecha de contratación:** 19 de mayo de 2016

**Fecha de inicio:** 23 de mayo de 2016

**Fecha de término:** 18 de noviembre de 2016

**Fecha de Término Suspensión (prorroga):** 26 de diciembre de 2016

**Fecha de Término Convenio Adicional:** 30 de abril de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	61.98%	76.24%
Financiero:	\$12'994,783.43 C/IVA	\$22'337,045.34 C/IVA

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$12'994,783.43</b>	hasta la estimación 6
Importe estimado Pagado	\$12'994,783.43	De la estimación 1 a la 6
Importe programado para pago	\$0	No se han recibido nuevas estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0	No se han recibido nuevas estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0	No se han recibido nuevas estimaciones
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$12'994,783.43</b>	