

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios, y Atención Médica Continua en Celaya, en la Delegación Guanajuato.

Empresa: AXIS ARQUITECTURA, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15110001-4-43691

Importe contratado: \$38,973,596.34 mas IVA.

Fecha de Inicio contrato: 02 de junio de 2016

Fecha de Término contractual: 28 de diciembre de 2016

Suspensión inicio: 28 de diciembre de 2016

Suspensión termino: 10 de febrero de 2017

Fecha de inicio de convenio (1): 11 de febrero de 2017

Fecha de Término de convenio (1): 29 de marzo de 2017

Fecha de inicio de convenio (2): 30 de marzo de 2017

Fecha de Término de convenio (2): 27 de junio de 2017

Monto de convenio: \$1,684,868.77 mas IVA

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	92.00%	100%
Financiero:	\$24,174,724.50	\$40,658,465.11

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$28,042,680.43	hasta la estimación No. 31
Importe estimado Pagado	\$28,042,680.43	De la estimación 01 a la 31
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$28,042,680.43	

