

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017

### **Nota Informativa**

**Objeto:** “Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar de U.M.F. N° 66 de 10 Consultorios con Atención Médica Continua”, ubicado en Cajeme, Sonora.

**Contrato N°** 1-14270004-4-43703

**Empresa:** Construcciones, Diseño e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con Diseños Arquitectónicos e Ingeniería de Puebla S.A. de C.V.

**Importe contratado:** \$38'790,375.23 Mas I.V.A.

**Fecha de Inicio contrato:** 03 de agosto de 2016

**Fecha de Término contractual:** 28 de febrero de 2017

**Fecha de Término (Convenio)** 19 de abril del 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	35.65%	62.84%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$9'022,786.74	\$20'116,688.59 = 51.86%

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$9'022,786.74</b>	hasta la estimación 7
Importe estimado Pagado	\$9'022,786.74	De la estimación 1 a la 7
Importe programado para pago	\$0.00	Se tiene un importe de \$7'018,585.03 por documentar para proceder a pago.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$9'022,788.74</b>	