

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017.

### Nota Informativa

**Obra:** Supervisión y Control de Obra durante la Sustitución de la Unidad Médica Familiar N.º 66 de 10 Consultorios con Atención Médica Continua, ubicado en Cajeme, Sonora.

**Empresas:** Calakmul Asesores, Constructores y Consultores, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14270004-5-43705, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

**Importe contratado:** \$2'099,682.02 más IVA.

**Importe Convenio:** \$202,022.49 más IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 15 de agosto de 2016

**Fecha de Término Contractual:** 11 de abril de 2017

**Fecha de Término Convenio C1:** 10 de junio de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$1'789,782.09	\$2'301,704.51

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$1'789,782.90</b>	hasta la estimación 08
Importe estimado Pagado	\$1'789,782.90	De la estimación 01 a la 08
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$1'789,782.90</b>	