

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA DELEGACIÓN PUEBLA.

Empresas: CONSTRUCTORA BREMA, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-15220001-4-43726

Importe contratado: \$43,308,242.28 con IVA.
Fecha de Inicio contrato: 21 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 18 de junio 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	36.00%	58.70%
Financiero:	51.0%	31.00%

<u>Concepto</u>	<u>Importe C/IVA</u>	<u>Comentarios</u>
Importe estimado Total	\$13,062,071.18	hasta la estimación No. 8
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$13,062,071.18	