

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA DELEGACIÓN PUEBLA.

Empresas: CONSTRUCTORA BREMA, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15220001-4-43726
Importe contratado: \$43'308,242.28 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 21 de noviembre de 2016
Fecha de Término contractual: 18 de junio de 2017

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	77.00%	99.34%
Financiero:	\$21,340,509.73	\$35,803,969.26

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$24,759,033.55	hasta la estimación No. 26
Importe estimado Pagado	\$24,759,033.55	hasta la estimación No. 26
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$24,759,033.55	

