

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación de Quirófanos y Área de Terapia Intensiva Postquirúrgica del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

Empresas: Alvarga Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-11370005-4-43728

Importe contratado: \$66, 088,389.79 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 23 de noviembre de 2016

Fecha de Término Contractual: 26 de abril de 2018

Avances de Obra:	Real	Programado
<i>Físico:</i>	19.95%	50.40%
<i>Financiero:</i>	\$22,179,748.46	\$33,341,592.64

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$22,179,748.46	hasta la estimación No. 32
Importe estimado Pagado		De la estimación 01 a la 32
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$22,179,748.46	

Ra