

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tonalá, Jalisco.

Empresas: Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

Contrato: 1-16140001-4-43739, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$40'273,379.02 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 07 de diciembre de 2016

Fecha de Término contractual: 04 de julio de 2017

Fecha de Suspensión Parcial: 01 de abril de 2017 (*Fecha indeterminada*)

Fecha de Término por Suspensión: 25 de septiembre de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	57.00%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$18'698,322.97	\$28'145,962.50 importes sin IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$21'690'054.65	El contratista ha presentado 15 estimación
Importe estimado Pagado	\$21'690,054.65	Comprende 15 estimaciones
Importe programado para pago	\$4'476,400.00	La Residencia de Obra revisa generadores por un importe aproximado.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$00.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$00.00	
Suma Acumulada Total	\$26'166,454.65	