

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2018

Nota Informativa

Obra: Construcción De La Unidad De Medicina Familiar Con 10 Consultorios Y Atención Médica Continua En El Municipio De San José Chiapa, En La Delegación Puebla.

Empresas: Constructora BREMA, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15220001-4-43726 Licitación Pública Nacional

Importe contratado: \$43'308,242.28 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 21 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 18 de junio de 2017

Fecha de Término Convenio: 19 de febrero de 2018

| Avances de Obra: | Real | Programado |
|-------------------------|-----------------|-------------------|
| <i>Físico:</i> | 100.00% | 100.00% |
| <i>Financiero:</i> | \$43'308,242.28 | \$43'308,242.28 |

| Concepto | Importe C/IVA | Comentarios |
|---|------------------------|----------------------------|
| Importe estimado Total | \$40'857,758.69 | hasta la estimación No. 65 |
| Importe estimado Pagado | \$40,857,758.69 | Hasta la estimación No.65 |
| Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos). | | |
| Importe de estimaciones en trámite de pago. | | |
| Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos). | | |
| Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas. | | |
| Importe de estimaciones en la División de Construcción | | |
| Suma Acumulada Total | \$40'857,758.69 | |

RA