

“2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017

Nota Informativa

Obra: Unidad Médica Familiar 10 Consultorios, Ubicada en, **Saltillo, Coahuila.**

Empresas: Edificaciones la Huasteca, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15050001-4-43679, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios).

Monto del Contrato: \$25'846,331.05 S/IVA

Fecha de inicio contractual: **19-Abril-2016**

Fecha de término contractual: **15-October-2016**

Fecha de término según convenio: **29-Diciembre-2016**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>	<i>Atraso</i>
<i>Físico:</i>	48.95%	100.0%	51.05%
<i>Financiero:</i>	\$12'600,086.38	\$25'846,331.05	

Estatus:

1. Estimaciones:

- A la fecha se han autorizado y pagado 30 estimaciones por un importe de \$11'787,824.27 C/IVA.