

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Reestructuración, Rehabilitación, y Obras de Desvío del Centro de Investigación y Formación Docente ubicado en Querétaro, Querétaro.

Empresas: Ingeniería Especializada Mexicana, S. A. de C.V.

Contrato: 2-15230003-4-43682

Importe contratado: \$4,482,516.47 mas IVA

Fecha de Inicio contrato: 11 de mayo de 2016
Fecha de Término contractual: 07 de septiembre de 2016
Convenio Modificatorio inicio: 08 de septiembre de 2016
Convenio Modificatorio termino: 07 de octubre de 2016
Monto de convenio modificatorio: \$261,006.56 mas IVA

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$4,563,922.03	\$4,743,523.03

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$5,294,149.56	hasta la estimación No. 21
Importe estimado Pagado	\$5,294,149.56	De la estimación 01 a la 21
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$5,294,149.56	

132