

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.

Empresas: Constructora Figosa, S.A de C.V.

Contrato: 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).

Convenio: 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017

Importe contratado: **\$25'307,124.38 más IVA.**

Fecha de contratación: 19 de mayo de 2016

Fecha de inicio: 23 de mayo de 2016

Fecha de término: 18 de noviembre de 2016

Fecha de Término Suspensión (prorroga): 26 de diciembre de 2016

Fecha de Término Primer Convenio: 30 de abril de 2017

Suspensión Parcial, afectando la Casa de Maquinas La ejecución de los trabajos se llevara a cabo en 31 días posteriores a que la División de Proyectos solvete las observaciones de la U.V.I.E.

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	67.85%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$12'994,783.43 C/IVA	\$25'307,124.38 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$13'316,203.82	hasta la estimación 8
Importe estimado Pagado	\$13'316,203.82	De la estimación 1 a la 8
Importe programado para pago	\$0	La empresa entrega las estimaciones 07 por un monto de \$7.27, estimación 08 por un monto \$95,276.61 y estimación 09 por un monto de \$168,956.62 sin IVA, en las cuales se deducen los volúmenes observados en la auditoria , más la estimación 10 por \$ 12,846.05 que se encuentra en trámite de pago
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0	No se han recibido nuevas estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0	Se tienen en trámite estimaciones 09 y 10
Suma Acumulada Total	\$12'994,783.43	



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”