

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México a 29 de septiembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios en Chihuahua, Chihuahua.

**Empresas:** Constructora Figosa, S.A de C.V.

**Contrato:** 1-15080001-4-43689, (Contrato de Obra Pública Bajo la Condición de Pago Sobre la Base de Precios Unitarios).

**Convenio:** 1-15080001-4-43689C1-17 del 26 de diciembre del 2016 al 30 abril del 2017

**Importe contratado:** **\$25'307,124.38 más IVA.**

**Fecha de contratación:** 19 de mayo de 2016  
**Fecha de inicio:** 23 de mayo de 2016  
**Fecha de término:** 18 de noviembre de 2016

**Fecha de Término Suspensión (prorroga):** 26 de diciembre de 2016  
**Fecha de Término Primer Convenio:** 30 de abril de 2017  
**Fecha de Término Suspensión Casa de Maquinas** 07 de agosto 2017  
**Fecha de Término Segundo Convenio:** 15 de noviembre de 2017 \*

\*(Por verificación de conceptos fuera de catálogo)

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	69.11%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$12'994,783.43 C/IVA	\$25'307,124.38 S/IVA

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$14'319,411.76</b>	hasta la estimación 18
Importe estimado Pagado SIN IVA	\$11'479,491.06	De la estimación 1 a la 10
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$1'241,857.71	Estimaciones 11 a la 18
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$864,829.43	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$12'344,320.49</b>	