

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Nota Informativa

Obra: Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios, y Atención Médica Continua en Celaya, en la Delegación Guanajuato.

Empresas: AXIS ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.

Contrato: 1-15110001-4-43691

Importe contratado: \$38,973,596.34
\$45,209,371.75 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 2 de junio de 2016

Fecha de Término contractual: 28 de diciembre de 2016

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	50.8%	100%

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$16'618,766.37	hasta la estimación No. 13
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$16'618,766.37	