

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

### Nota Informativa

**Obra:** SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN CELAYA, EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.

**Empresas:** BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

**Contrato:** 2-15110001-5-43697

**Importe contratado:** \$1,951,283.80  
\$2,263,489.21 con IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 24 de junio de 2016

**Fecha de Término contractual:** 30 de diciembre de 2016

**Fecha de inicio de convenio:**

**Fecha de Término de convenio:**

<b>Avances de Obra:</b>	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	77.7%	100%

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$1'758,423.98</b>	hasta la estimación No. 6
Importe estimado Pagado		
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$1'758,423.98</b>	