



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN CELAYA, EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.

Empresas: BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-15110001-5-43697

Importe contratado: \$1,951,283.80
\$2,263,489.21 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 24 de junio de 2016
Fecha de Término contractual: 30 de diciembre de 2016
Fecha de inicio de convenio: 13 de febrero de 2017
Fecha de Término de convenio: 27 de julio de 2017
1ra suspensión: 22 días

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$1,888,257.33	\$1,951,283.80

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$2,439,905.13	hasta la estimación No. 10
Importe estimado Pagado	\$2,439,905.13	hasta la estimación No. 10
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).	0.00	
Importe programado para pago	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	0.00	
Suma Acumulada Total	\$2,439,905.13	

[Firma manuscrita]