



“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN CELAYA, EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.

**Empresas:** BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

**Contrato:** 2-15110001-5-43697

**Importe contratado:** \$1,951,283.80 más IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 24 de junio de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 30 de diciembre de 2016  
**Fecha de inicio de suspensión:** 31 de diciembre de 2016  
**Fecha de término de suspensión:** 21 de enero de 2017  
**Fecha de inicio de convenio:** 13 de febrero de 2017  
**Fecha de Término de convenio:** 27 de julio de 2017  
**Monto de 1er convenio:** \$22,337.99 más IVA  
**Monto de 2do convenio:** \$1,307,751.67 más IVA

<b>Avances de Obra:</b>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$2,103,366.49	\$3,281,373.46

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$2,439,905.13</b>	hasta la estimación No. 10
Importe estimado Pagado	<b>\$2,439,905.13</b>	De la estimación 01 a la 10
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$2,439,905.13</b>	

*RZ*