

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

Nota Informativa

Obra: SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN CELAYA, EN LA DELEGACIÓN GUANAJUATO.

Empresas: BUFETE DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.

Contrato: 2-15110001-5-43697

Importe contratado: \$1,951,283.80 mas IVA

Fecha de Inicio contrato: 24 de junio de 2016
Fecha de Término contractual: 30 de diciembre de 2016
Fecha de inicio de suspensión: 31 de diciembre de 2016
Fecha de término de suspensión: 21 de enero de 2017
Fecha de inicio de convenio: 13 de febrero de 2017
Fecha de Término de convenio: 27 de julio de 2017
Monto de 1er convenio: \$257,912.07
Monto de 2do convenio: \$1,516,991.94

Avances de Obra:	Real	Programado
Físico:	100%	100%
Financiero:	\$4,004,129.69	\$4,322,377.85

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$4,004,129.69	hasta la estimación No. 15
Importe estimado Pagado	\$4,004,129.69	De la estimación 01 a la 15
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$4,004,129.69	

RA