

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017

### Nota Informativa

Objeto: "Construcción y Equipamiento de la Unidad de Medicina Familiar de 10 Consultorios", ubicado en Reynosa, Tamaulipas

Contrato N° 1-15290001-4-43696

Empresa: Constructora Schoenstatt, S.A. de C.V.

Importe contratado: \$25'114,763.61 Mas I.V.A.

Fecha de Inicio Contrato: 27 de junio de 2016

Fecha de Término Contrato: 23 de diciembre de 2016

Fecha de Término Contractual: 30 de marzo de 2016\*

\* Fecha determinada derivada por Actas de Suspensión por 97 días naturales.

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
<i>Físico:</i>	49.59%	88.88%
<i>Financiero:</i>	\$8'498,625.00	\$19'393,620.45

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$8'498,625.00</b>	hasta la estimación 10
Importe estimado Pagado	\$8'498,625.00	De la estimación 1 a la 10
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$8'498,625.00</b>	