

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

Nota Informativa

Obra: Supervisión y Control de Obra durante la Sustitución de la Unidad Médica Familiar N.º 66 de 10 Consultorios con Atención Médica Continua, ubicado en Cajeme, Sonora.

Empresas: Calakmul Asesores, Constructores y Consultores, S.A. de C.V.

Contrato: 2-14270004-5-43705, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

Importe contratado: **\$2'099,682.02 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 15 de agosto de 2016

Fecha de Término Contractual: 11 de abril de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.00%
<i>Financiero:</i>	\$1'789,782.09	\$2'099,682.02

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$1'789,782.90	hasta la estimación 08
Importe estimado Pagado	\$1'789,782.90	De la estimación 01 a la 08
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$1'789,782.90	