

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 17 de marzo de 2017.

### **Nota Informativa**

**Obra:** Supervisión y Control de Obra durante la Sustitución de la Unidad Médica Familiar N.º 66 de 10 Consultorios con Atención Médica Continua, ubicado en Cajeme, Sonora.

**Empresas:** Calakmul Asesores, Constructores y Consultores, S.A. de C.V.

**Contrato:** 2-14270004-5-43705, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precio unitario).

**Importe contratado:** **\$2'099,682.02 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 15 de agosto de 2016

**Fecha de Término contractual:** 11 de abril de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	83.42%	96.98%
Financiero:	\$1'751,472.16	\$2'036,287.25

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$1'751,472.16</b>	hasta la estimación 06
Importe estimado Pagado	\$1'751,472.16	De la estimación 01 a la 06
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$1'751,472.16</b>	