

2017 “Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Primera etapa de la Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar No. 76 con Unidad de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Empresas: Precisa Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15290002-4-43707, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$22'383,288.29 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 08 de septiembre de 2016

Fecha de Término contractual: 26 de marzo de 2017

Fecha de Término convenio: 15 de junio de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	86.41%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$11'563,256.38	\$21'579,728.24

Estimaciones:

Hasta la fecha se han ingresado 15 estimaciones, llegando a un monto acumulado de \$11'563,256.38 más IVA. (Once millones quinientos sesenta y tres mil doscientos cincuenta y seis pesos 38/100 M.N.) Más IVA