



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Ciudad de México, a 29 de septiembre de 2017

**Nota Informativa**

**Obra:** CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR CON 10 CONSULTORIOS Y ATENCIÓN MÉDICA CONTINUA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHIAPA, EN LA DELEGACIÓN PUEBLA.

**Empresas:** CONSTRUCTORA BREMA, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15220001-4-43726  
**Importe contratado:** \$37,334,691.62 mas IVA.

**Fecha de Inicio contrato:** 21 de noviembre de 2016  
**Fecha de Término contractual:** 18 de junio de 2017  
**Convenio C1 Inicio:** 19 de junio de 2017  
**Convenio C1 Término:** 30 de septiembre de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
Físico:	84.60%	100%
Financiero:	\$27,242,963.10	\$37,334,691.62

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$31,601,837.20</b>	hasta la estimación No. 39
Importe estimado Pagado		De la estimación 01 a la 39
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$31,601,837.20</b>	