



"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción de la Unidad de Medicina Familiar con 10 Consultorios y Atención Médica Continua en el Municipio de San José Chiapa, en la Delegación Puebla.

Empresas: Constructora BREMA, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15220001-4-43726

Importe contratado: \$43'308,242.28 con IVA.

Fecha de Inicio contrato: 21 de noviembre de 2016

Fecha de Término contractual: 18 de junio de 2017

Convenio C1:

Avances de Obra:	Real	Programado
<i>Físico:</i>	93.75%	100%
<i>Financiero:</i>	\$40,238,906.42	\$43'308,242.28

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$40,238,906.42	hasta la estimación No. 65
Importe estimado Pagado	\$40,238,906.42	Hasta la estimación No.65
Importe de escalamientos pagados (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago.		
Importe de escalamientos en trámite de pago (ajustes de costos).		
Importe de estimaciones en trámite de pago en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero o dirección de Finanzas.		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
Suma Acumulada Total	\$40,238,906.42	

RF