

**“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”**

Ciudad de México, a 09 de marzo de 2017

### **Nota Informativa**

**Obra:** Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tonalá, Jalisco.

**Empresas:** Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16140001-4-43739, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Importe contratado:** **\$40'273,379.02 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 07 de diciembre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 04 de julio de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	9.60%	25.79%
<i>Financiero:</i>	\$4'484,843.49	\$12'048,345.16

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$2'595,195.85</b>	El contratista no ha presentado <i>Estimaciones</i>
Importe estimado Pagado	\$2'595,195.85	El contratista presentó 2 <i>Estimaciones</i>
Importe programado para pago	\$1'187003.91	no ha presentado <i>Estimaciones</i>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$2'595,195.85	No se envió el 24 de febrero.
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha recibido estimaciones
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$3'782,199.84</b>	