

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017

Nota Informativa

Obra: Construcción y Equipamiento de Unidad de Medicina Familiar 10 Consultorios con Atención Medica Continua, en Tonalá, Jalisco.

Empresas: Edificaciones y Construcciones Dual, S.A. de C.V.

Contrato: 1-16140001-4-43739, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Importe contratado: \$40'273,379.02 más IVA.

Fecha de Inicio contrato: 07 de diciembre de 2016

Fecha de Término contractual: 04 de julio de 2017

Fecha de inicio Suspensión Parcial: 01 de abril de 2017

<u>Avances de Obra:</u>	<u>Real</u>	<u>Programado</u>
<i>Físico:</i>	39.75%	39.75%
<i>Financiero:</i>	\$16'338,390.53	\$16'422,756.09

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$16'338,390.53	El contratista ha presentado 5 estimación
Importe estimado Pagado	\$10'862,230.57	Se tramitaron las 5 estimaciones.
Importe programado para pago	\$5'616,864.67	la residencia de obra libero por oficio 4 estimación es para tramite de cobro.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0,00	Se han tramitado las estimaciones recibidas
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0,00	Se han tramitado las estimaciones recibidas
Suma Acumulada Total	\$16'479,095.24	