

“2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”

Ciudad de México, a 29 de diciembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (C.A.I.C.E.) Hermosillo, Sonora

**Empresa:** Proyectos e Infraestructura del Norte, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-16270001-4-43772, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

**Monto del Contrato:** \$47'026,700.61 S/IVA

**Fecha de Inicio Contrato:** 24 de agosto de 2017

**Fecha de Término Contrato:** 21 de marzo de 2018

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	24.56%	47.46%
<i>Financiero:</i>	\$11'550,698.19	\$22'318,872.11

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$7'909,678.55</b>	Hasta la estimación 6
Importe estimado Pagado	\$7'909,678.55	
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$7'909,678.55</b>	