

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".

Ciudad de México, a 20 de Diciembre de 2017

### Nota Informativa

**Obra:** Proyecto Integral para la Construcción del Hospital General de Zona Nuevo de 90 camas, en Atlacomulco, Estado de México

**Empresas:** Promotora y desarrolladora Mexicana, S.A de C.V.

**Contrato:** 2-14160003-4-43781

**Importe contratado:** \$558,556,686.62 mas IVA

**Fecha de Inicio contrato:** 13 de septiembre de 2017

**Fecha de Término contractual:** 04 de febrero de 2019

<b>Avances de Obra:</b>	<b>Real</b>	<b>Programado</b>
Físico:	3.55%	26.44%
Financiero:	\$0.00	\$147,682,387.94

<b>Concepto</b>	<b>Importe C/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>		hasta la estimación No. 0
Importe estimado Pagado		Hasta la estimación no. 0
Importe programado para pago		
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero		No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción		No se ha presentado estimación
<b>Suma Acumulada Total</b>		

*RA*