



Ciudad de México, a 31 de marzo de 2019

Nota Informativa

Obra: Centro de Atención Inmediata para Casos Especiales (C.A.I.C.E.) Hermosillo, Sonora

Empresa: Proyectos e Infraestructura del Norte, S.A. de C.V.

Contrato: 1-16270001-4-43772, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago sobre la base de precios unitarios).

Monto del Contrato:	\$47'026,700.61 S/IVA
Fecha de Inicio Contrato:	24 de agosto de 2017
Fecha de Término Contrato:	21 de marzo de 2018
Convenio C1 (Modif. de cláusula)	
Fecha de término Convenio C1	21 de marzo de 2018
Fecha de término Convenio C2:	19 de junio de 2018
Fecha de término Convenio C3:	30 de agosto de 2018
Fecha de término Convenio C4:	01 de diciembre de 2018

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	77.88%	100%
<i>Financiero:</i>	\$36'624,394.43	\$47'026,700.61

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$37,821,584.30	Hasta la estimación 58
Importe estimado Pagado	\$37,821,584.30	Hasta la estimación 58
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción		
Suma Acumulada Total	\$37,821,584.30	

Se programa concluir la obra en septiembre 2019.