

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Ampliación y Remodelación del Banco de Sangre de la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 en Monterrey, Nuevo León.

Empresas: Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15200003-4-43863, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago de precios unitarios).

Monto del Contrato \$52'975,888.63 S/IVA

Fecha de inicio contractual 05 de julio de 2018
 Fecha de término contractual 31 de diciembre de 2018
 Fecha de término por suspensión temporal parcial 11 de febrero de 2019

<u>Avances de Obra:</u>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	31.00%	84.23%
<i>Financiero:</i>	\$20'798,038.89	\$50'517,690.99

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$13'704,640.98	hasta la estimación 13
Importe estimado Pagado	\$13'704,640.98	De la estimación 1 a la 13
Importe programado para pago	\$0.00	No se han ingresado más estimaciones
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	De la estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	De la estimación
Suma Acumulada Total	\$13'704,640.98	