

Ciudad de México, a 28 de diciembre de 2018

Nota Informativa

Obra: Primera etapa de la Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar N.º 76 con Unidad de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Empresas: Precisa Construcciones, S.A. de C.V.

Contrato: 1-15290002-4-43707, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

Importe contratado: **\$22'383,288.29 más IVA.**

Fecha de Inicio contrato: 08 de septiembre de 2016

Fecha de Término contractual: 26 de marzo de 2017

Fecha de Término convenio: 15 de junio de 2017

Suspensión temporal parcial: fecha de término 15 de septiembre de 2017

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$21'367,090.44	\$22'383,288.29

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$21'256,746.79	hasta la estimación 39
Importe estimado Pagado	\$21'256,746.79	De la estimación 01 a la 39
Importe programado para pago	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación.
Suma Acumulada Total	\$21'256,746.79	De las estimaciones de la 01 a la 39

Con fecha el 06 de diciembre de 2018, mediante oficio número 09538461-1CHC/2844 la División de Construcción envía a la División de Evaluación y Seguimiento Financiero, el Finiquito.