

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

**Nota Informativa**

**Obra:** Ampliación y Remodelación del Banco de Sangre de la UMAE Hospital de Cardiología No. 34 en Monterrey, Nuevo León.

**Empresas:** Ingeniería y Desarrollo Inmobiliario de México, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15200003-4-43863, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago de precios unitarios).

Monto del Contrato \$52'975,888.63 S/IVA

Fecha de inicio contractual 05 de julio de 2018

Fecha de término contractual 31 de diciembre de 2018

<b><i>Avances de Obra:</i></b>	<b><i>Real</i></b>	<b><i>Programado</i></b>
<i>Físico:</i>	12.10%	31.30%
<i>Financiero:</i>	\$6'198,280.44	\$16'583,831.56

<b>Concepto</b>	<b>Importe S/IVA</b>	<b>Comentarios</b>
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$3'046,234.25</b>	hasta la estimación 04
Importe estimado Pagado	\$3'046,234.25	De la estimación 1 a la 4
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	<b>No se han ingresado más estimaciones</b>
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	De la estimación 0 a la 0
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$498,280.44	De la estimación 5
<b>Suma Acumulada Total</b>	<b>\$3'544,514.69</b>	