

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

## Nota Informativa

**Obra:** Primera etapa de la Reestructuración y Recimentación de la Unidad de Medicina Familiar N.º 76 con Unidad de Atención Ambulatoria (UMF/UMAA) en el Municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

**Empresas:** Precisa Construcciones, S.A. de C.V.

**Contrato:** 1-15290002-4-43707, (Contrato de obra pública bajo la condición de pago a precio unitario y tiempo determinado).

**Importe contratado:** **\$22'383,288.29 más IVA.**

**Fecha de Inicio contrato:** 08 de septiembre de 2016

**Fecha de Término contractual:** 26 de marzo de 2017

**Fecha de Término convenio:** 15 de junio de 2017

**Suspensión temporal parcial:** fecha de término 15 de septiembre de 2017

<b>Avances de Obra:</b>	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	100.00%	100.0%
<i>Financiero:</i>	\$21'367,090.44	\$22'383,288.29

Concepto	Importe S/IVA	Comentarios
<b>Importe estimado Total</b>	<b>\$21'256,746.79</b>	hasta la estimación 39
Importe estimado Pagado	\$21'256,746.79	De la estimación 01 a la 39
<b>Importe programado para pago</b>	<b>\$0.00</b>	
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	No se ha presentado estimación
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	No se ha presentado estimación.
Suma Acumulada Total	<b>\$21'256,746.79</b>	De las estimaciones de la 01 a la 39

Se cuenta con acta de entrega recepción física y fianza de vicios ocultos, el acta de finiquito se encuentra en revisión.