

Ciudad de México, a 30 de septiembre de 2018

Nota Informativa

Objeto: “Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar de U.M.F. N° 66 de 10 Consultorios con Atención Médica Continua”, ubicado en Cajeme, Sonora.

Contrato N° 1-14270004-4-43703

Empresa: Construcciones, Diseño e Instalaciones S.A. de C.V., en participación conjunta con Diseños Arquitectónicos e ingeniería de Puebla S.A. de C.V.

Importe contratado: \$38'790,375.23 Mas I.V.A.

Fecha de Inicio contrato: 03 de agosto de 2016

Fecha de Término contractual: 28 de febrero de 2017

Fecha de Término de convenio C-1: **19 de abril del 2017**

Avances de Obra:	<i>Real</i>	<i>Programado</i>
<i>Físico:</i>	48.32 %	100.00%
<i>Financiero con IVA:</i>	\$9'022,786.74	\$38'790,375.23

Concepto	Importe C/IVA	Comentarios
Importe estimado Total	\$9'022,786.74	hasta la estimación 7
Importe estimado Pagado	\$9'022,786.74	De la estimación 1 a la 7
Importe programado para pago	\$0.00	Se realizó el finiquito unilateral debido a que el contratista no se presentó a su conciliación, debido al proceso de rescisión y la demanda de nulidad, no se han ejercido los créditos a favor o en contra.
Importe de estimaciones en la División de Evaluación y Seguimiento Financiero	\$0.00	
Importe de estimaciones en la División de Construcción	\$0.00	
Suma Acumulada Total	\$9'022,788.74	

Estatus:

1. **Rescisión Administrativa.**
2. **Finiquito Unilateral**
3. **La empresa demando la no conformidad al proceso de rescisión y al finiquito**
4. **A la fecha el proceso de desahogo de pruebas periciales está en proceso**