

Número de contrato	Óbra	Nombre de la Empresa	Importe contrato	Clave y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (días/mes/año)	Fecha de terminación (días/mes/año)	Avarce (%)	Avance ejecutado	Numeración de las notas de báscara Del 15 al 31 de Diciembre de 2025
C5M0243	TRABAJOS DE CONSERVACION REORDENAMIENTO Y OPTIMIZACION DE ESPACIOS ADMINISTRATIVOS PARA COMISION NACIONAL MIXTA, COORDINACION TECNICA DE COMPETITIVIDAD INSTITUCIONAL Y LAS DIPES UBICADOS EN EL INMUEBLE DE VILLALON SIN 117.	DISEÑOS Y REALIZACIONES S.A. DE C.V	\$5,321,699.49	CIUDAD DE MEXICO	06/10/2025	06/01/2026	97.00%	\$5,215,265.50	DE 08 A 08 CONVENIO POR PLAZO 0001-C5M0243

ELABORÓ:

Arg. Victor Manuel Aguilera Real