

Numero de contrato	Obra	Nombre de la Empresa	Importe (Sin IVA)	Ciudad y Entidad federativa en donde se desarrolla la obra	Fecha de inicio (dd/mm/aa)	Fecha de terminación (dd/mm/aa)	Avance fisico (%)	Avance financiero acumulado	Numeración de las notas de bitácora Del 16 al 31 de diciembre 2019
C9M01/99	"TRABAJO DE REORDENAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA ADMINISTRACION DEL CONJUNTO REFORMA, UBICADO EN AV. PASO DE LA REFORMA No. 476, COLONIA JUAREZ, ALCALDIA CUAUHTEMOC, C.P. 06600, CIUDAD DE MEXICO".	PRIMER SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	\$3,398,041.53	CIUDAD DE MEXICO	08/08/2019	05/11/2019	100%	\$3,363,689.21	DE LA 87 A LA 93 *

* CON LA NOTA No. 93 DE FECHA 17 DE DICIEMBRE, SE CERRÓ LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DEL CONTRATO C9M01/99

Marta T. Romero
 ARQ. MARTHA TONATZIN HERNANDEZ ROMERO

MÉXICO
 GOBIERNO FEDERAL
 COORDINACIÓN DE ADMINISTRATIVAS Y GERENCIALES
 19 DIC 2019
 11:05
 DIVISION DE INMUEBLES CENTRALES
 AREA DE OBRA BASICA
RECIBIDO