



Ciudad de México a, 24 de abril de 2018

NOTA INFORMATIVA

Datos Generales del Contrato

Tipo de Contrato: Contrato de servicios relacionados con la Obra Pública bajo la condición de pago a precio alzado.

Concepto: Desarrollo de proyecto ejecutivo para un Hospital General de Subzona de 20 camas.

Área Responsable de la Contratación: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.

Número de Contrato: 2-15160003-5-42668

Número de Compromiso: 5-42668

Número de Obra: 15160003

Fecha de Adjudicación: 11 de Marzo de 2016

Fecha de Contratación: 14 de Marzo de 2016

Contratista Adjudicado: Universidad Autónoma de Nuevo León.

Objeto del Contrato: Desarrollo de proyecto ejecutivo para un Hospital General de Subzona de 20 camas.

Fecha de Inicio: 18 de Marzo de 2016

Fecha de Término: 14 de Agosto de 2016

Plazo de Ejecución: 150 días naturales

Monto del Contrato: \$ 5,603,400.00 más I.V.A.

I. Avance Físico al día

100%

II. Avance Financiero al día

Monto del Contrato: \$ 5'603, 400.00 más I.V.A.

Monto estimado a la fecha: \$ 5'603, 400.00 más I.V.A.

Saldo por estimar: \$ 0.00 I.V.A. incluido

Atentamente


Arq. Alejandro Meza Peralta