

Ciudad de México, a 12 de julio del 2018.

NOTA INFORMATIVA

I. Datos del Contrato:

No. de contrato: 2-14090015-5-42717
objeto: Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Ampliación / Remodelación para la Implementación de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el HGZ No. 24, en Poza Rica, Veracruz.
modalidad: Precios Unitarios
contratista: Grupo Dark 12, S.A. de C.V.
importe del Contrato: \$ 219,555.28 más IVA
inicio de los trabajos: 12 de octubre de 2016.
terminación de los trabajos: 10 de diciembre de 2016.
plazo de ejecución: 60 días naturales

II. Avance Físico al día:

avance físico: 100.00 %

III. Avance Financiero al día:

monto contratado con IVA: \$ 254,684.12 (100.00 % incluye IVA)
monto estimado a la fecha: \$ 223,389.73 (87.71 % incluye IVA)
monto no ejecutado: \$ 8,993.94 (3.53 % incluye IVA)
saldo por estimar: \$ 22,300.45 (8.76 % incluye IVA)
sanciones definitivas \$ 21,625.27 (8.49 % incluye IVA)

IV. Causas por las que no se ha finiquitado:

- En proceso de cierre unilateral del contrato.

Atentamente

Elizabeth Bautista García.