



Ciudad de México a, 02 de abril de 2019

**NOTA INFORMATIVA**  
**UCIA San Francisco Campeche**

**Datos Generales del Contrato**

<b>Tipo de Contrato:</b>	Adjudicación Directa, invitación acunado menos tres personas.
<b>Concepto:</b>	Desarrollo de proyecto ejecutivo
<b>Área Responsable de la Contratación:</b>	Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.
<b>Número de Contrato:</b>	2-15160002-5-42693
<b>Número de Compromiso</b>	5-42693
<b>Número de Obra:</b>	
<b>Fecha de Adjudicación:</b>	
<b>Fecha de Contratación:</b>	
<b>Contratista Adjudicado:</b>	TRIVAR S. A. de C. V. Desarrollo de proyecto ejecutivo para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos en el HGZ/MF No. 1 San Francisco Campeche.
<b>Objeto del Contrato:</b>	
<b>Fecha de Inicio:</b>	09 de Junio de 2016
<b>Fecha de Término:</b>	06 de Septiembre de 2016
<b>Plazo de Ejecución</b>	90 días naturales
<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 790,540.00 más I.V.A.
<b>Avance Físico al día</b>	

100%

**Avance Financiero al día**

<b>Monto del Contrato:</b>	\$ 790,540.00 más I.V.A
<b>Monto estimado a la fecha:</b>	\$ 790,540.00 más I.V.A
<b>Saldo por estimar:</b>	\$ 0.00 I.V.A. incluido

Atentamente

