



NOTA INFORMATIVA
UCIA San Francisco Campeche

I.- Datos Generales del Contrato

Tipo de Contrato: Adjudicación Directa, invitación acunado menos tres personas.
Concepto: Desarrollo de proyecto ejecutivo
Área Responsable de la Contratación: Coordinación de Infraestructura Inmobiliaria.
Número de Contrato: 2-15160002-5-42693
Número de Compromiso: 5-42693
Contratista Adjudicado: TRIVAR S. A. de C. V.
Objeto del Contrato: Desarrollo de proyecto ejecutivo para la creación de la Unidad de Cuidados Intensivos Adultos en el HGZ/MF No. 1 San Francisco Campeche.
Fecha de Inicio: 09 de Junio de 2016
Fecha de Término: 06 de Septiembre de 2016
Plazo de Ejecución: 90 días naturales
Monto del Contrato: \$ 790,540.00 más I.V.A.

II.- Avance Físico al día

100%

III.- Avance Financiero al día

Monto del Contrato: \$ 790,540.00 más I.V.A
Monto estimado a la fecha: \$ 790,540.00 más I.V.A
Saldo por estimar: \$ 0.00 I.V.A. incluido

IV.- Razón por la que no se han finiquitado los trabajos

Se están haciendo las acciones correspondientes para el cierre administrativo.

Atentamente

Edson Jair Gutiérrez Escandon